

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Anfrageformular
zusammen mit den Plänen einfach per Mail an:
kundenservice.haustechnik@fraenkische.de

HINWEIS

profi-air® Projektanfrage

Datum _____

Projektnr. _____

(wird von FRÄNKISCHE ausgefüllt und per E-Mail zurück gesendet)

Kontakt

Ansprechpartner

Firma		Telefon	
Name		E-Mail	
Straße		FRW AD	
PLZ / Ort		Die Kontaktdaten Ansprechpartner verwenden wir für die gesamte weitere Kommunikation zu diesem Projekt!	

Installateur / Planer

Firma	
Name	
PLZ / Ort	

Großhandel

Name	
------	--

Bauvorhaben

Firma	
Name	
PLZ / Ort	

Information zum Gebäude

Gebäudestatus

Wärmedämmstand

Neubau		Hoch / nach 1995 gebaut oder komplett saniert
Sanierung		Niedrig / vor 1995 gebaut und nicht oder nur teilweise saniert

Kaminofen / Nutzungseinheiten

EFH		EFH mit Einliegerwohnung		MFH
Kaminofen vorhanden*		Nichtwohngebäude**		

Personenbelegung je Wohneinheit: _____

* Wenn ein Kaminofen vorhanden ist, wird in der Auslegung eine Defrosterheizung mit aufgenommen.

** Erforderliche Luftmengen Zu-/Abluft je Raum müssen angegeben werden!

Welche Stockwerke sollen mit dem Lüftungssystem ausgestattet werden?

Kellergeschoss	Innerhalb der therm. Hülle*
Erdgeschoss	
1. Obergeschoss	
2. Obergeschoss	
Dachgeschoss / Dachspitz	Innerhalb der therm. Hülle*
	Innerhalb der therm. Hülle*
	Innerhalb der therm. Hülle*

* Eine Installation der Zu- und Abluftleitungen sowie der Geräte ist nur innerhalb der thermischen Hülle möglich.

Informationen zum Lüftungsgerät

Geräteanzahl / Gerätestandort

Ein Gerät für komplettes Gebäude	Gerätestandort unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)
Ein Gerät je Wohneinheit	

Stockwerk: _____ Raum: _____

Gerätetyp

Gerätezubehör

profi-air 130/180 flat	Defrosterheizung extern*
130 flat bis max. 130 m² belüftete Fläche 180 flat bis max. 180 m² belüftete Fläche	VOC Sensor (zentral)
	Feuchtesensor (zentral)
	Raumhygrostat
	Anschlussbox
	Kondensatpumpe (nur für 180 flat)
	Funkfernbedienung

* Bei gleichzeitigem Betrieb einer Lüftungsanlage und einer Feuerstätte empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz einer Defrosterheizung. Nehmen Sie im Vorfeld Kontakt mit dem Bezirksschornsteinfegermeister auf. Dieser entscheidet, ob eine Sicherheitsdrucküberwachung installiert werden muss. Diese Sicherheitsdrucküberwachung muss in die Netzzuleitung des Lüftungsgerätes eingebunden werden.



Gerätetyp		Gerätezubehör	
	profi-air 250/360 flex		Montageset Boden
			Defrosterheizung*
250 flex bis max. 250 m² belüftete Fläche 360 flex bis max. 360 m² belüftete Fläche			Enthalpiewärmetauscher
			VOC Sensor (zentral)
			Feuchtesensor (zentral)
			Raumhygrostat
			Anschlussbox
			Funkfernbedienung

*** Bei gleichzeitigem Betrieb einer Lüftungsanlage und einer Feuerstätte empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz einer Defrosterheizung. Nehmen Sie im Vorfeld Kontakt mit dem Bezirksschornsteinfegermeister auf. Dieser entscheidet, ob eine Sicherheitsdrucküberwachung installiert werden muss. Diese Sicherheitsdrucküberwachung muss in die Netzzuleitung des Lüftungsgerätes eingebunden werden.**

☐ Fremdhersteller (Hersteller + Gerätetyp) _____

Inbetriebnahme			
	IBN Basis / nur Fachhandwerker (DL 2500 / DL 2510)	IBN Komplett / inkl. Endkunde (DL 2530 / DL 2540)	



Informationen zum Luftverteilsystem

Außen- / Fortluftdurchlass

Außenwandgitter		Dachhaube		Außenwandgitter / Dachhaube
Kombigitter		Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)		

Zuluft / Abluft

System

profi-air classic NW 63		profi-air classic NW 75		profi-air classic NW 90
profi-air tunnel 132x52 cm		Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)		

Verlegeort

Im Beton		Dämmebene unter Estrich		In abgehängter Decke*
In wärmegeprägten Dachspitz		Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)		

Verteiler

profi-air classic plus**		profi-air Flachverteiler 6-fach		profi-air tunnel Ovalkanal flach
Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)				

*** Bitte beachten: Je nach gewähltem Rohrsystem und Ventil / Designgitter sind unterschiedliche Mindesthöhen erforderlich (von 110 bis 140 mm). Exakte Maße entnehmen Sie bitte der Montageanleitung profi-air classic Luftdurchlass plus.**

**** Bei der Auswahl profi-air tunnel mit profi-air classic plus Verteiler werden die Steigleitungen mit dem Rohrsystem profi-air classic NW 90 geplant.**

Informationen zu Gitter / Ventile

Installationsort Zuluft Gitter /Ventile

Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)	
Decke	Geschoss:
Wand	Geschoss:
Boden	Geschoss:

Installationsort Abluft Gitter /Ventile

Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)	
Decke	Geschoss:
Wand	Geschoss:
Boden	Geschoss:

Einregulierung

Konstantvolumenstromregler		Regulierelement tunnel		classic Regulator
Regulierung mittels Tellerventil		Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)		

Ventile / Gitter

Tellerventil Kunststoff / weiß		Tellerventil Metall / weiß		Bodenauslass / Gitter
starline Designgitter		Unbekannt (soll durch den Planer festgelegt werden)		



Weitere Anmerkungen oder Skizzen zur Projektanfrage

Bitte senden Sie zusammen mit dem profi-air Anfrageformular folgende Unterlagen per E-Mail an FRÄNKISCHE:

- Grundrisse (mit Angaben zur Raumnutzung und Größe)
- Gebäudeschnitt (mit Angaben zur Raumhöhe)

Die E-Mail Adresse lautet: **kundenservice.haustechnik@fraenkische.de**

Bitte beachten Sie, dass ohne diese Unterlagen sowie einem vollständig ausgefüllten Formular eine Bearbeitung nicht möglich ist.